

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2018-05	담당부서 작성자	허브화추진실 사업개발팀 이지용 (741-6808) jiyong@airport.kr																
사업명	IBC-3 지역 복합리조트 개발사업(舊 IBC-2 지역 개발사업)																		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 : 환승객 및 신규항공수요 창출을 위한 복합 위락단지 조성 ○ 총사업비 : 약 6조원 예상 <ul style="list-style-type: none"> - 1단계 : 약 1.8조원(인스파이어 1.6조원, 공항공사 0.2조원) ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - '15. 02 : 복합리조트 사업자선정 RFC 발표(문체부) <ul style="list-style-type: none"> * 정부 제7차 투자활성화 대책('15.01)의 일환으로 추진 - '15. 04 ~ '15. 06 : MOU체결(MTGA(美), GKL(韓)) - '16. 02 : 복합리조트사업자 선정(문체부) - '16. 08 : 실시협약 체결 - '17. 04 : 기술협약 체결 및 인스파이어IR MP 접수 - '17. 04 : 실시협약 1차변경(MP변경에 따른 임대면적 확대) - '17. 07 : 경제자유구역 개발계획 변경완료 - '17. 08 : 기반시설 공항개발사업 시행허가 승인 - '17. 09 : 예비타당성 조사완료(조사결과 : 적격) - '17. 10 : 기반시설 공항개발사업 실시계획 승인신청 - '17. 11 : 건축시설 공항개발사업 시행허가 승인 - '17. 12 : 기반시설 경제자유구역 실시계획 승인신청 - '18. 02 : 환경영향평가 협의완료 - '18. 04 : 기반시설 공항개발사업 실시계획 완료 - '18. 05 : KCC 인스파이어 지분철수 																		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 15%;">직급</th> <th style="width: 20%;">수행기간</th> <th style="width: 35%;">담당업무</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기관장</td> <td>박완수</td> <td>사장</td> <td>'14.10~'15.12</td> <td>공사 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>기관장</td> <td>정일영</td> <td>사장</td> <td>'16.02~현재</td> <td>공사 업무총괄</td> </tr> </tbody> </table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무	기관장	박완수	사장	'14.10~'15.12	공사 업무총괄	기관장	정일영	사장	'16.02~현재	공사 업무총괄
구분	성명	직급	수행기간	담당업무															
기관장	박완수	사장	'14.10~'15.12	공사 업무총괄															
기관장	정일영	사장	'16.02~현재	공사 업무총괄															

	본부장	이광수	임원	'14.11~'16.03	마케팅본부 업무총괄
	실장	임병기	임원	'16.03~현재	허브회추진실 업무총괄
	처장	임병기	처장	'14.11~'16.03	복합도시사업처 업무총괄
	처장	이상조	처장	'16.03~현재	복합도시사업처 업무총괄
	팀장	전민재	팀장	'10.02~'17.01	사업개발팀 업무총괄
	팀장	김종훈	팀장	'17.01~'18.07	사업개발팀 업무총괄
	담당	김영훈	차장	'18.00~현재	IBC-3개발사업
	담당	김백수	차장	'09.01~'17.01	IBC-3개발사업
	담당	김명진	차장	'17.01~현재	IBC-3개발사업
	담당	이재승	과장	'16.01~현재	IBC-3개발사업
	담당	한정화	사원	'13.03~'17.01	IBC-3개발사업
	담당	이지용	대리	'17.01~현재	IBC-3개발사업
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국토교통부, 산업통상자원부, 문화체육관광부, 서울지방항공청, 인천시, 인천경제자유구역청 ○ (주)인스파이어인티그레이티드리조트(사업시행자) 				
추진실적 및 계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18. 12. : 실시계획 승인 ○ '19. 상반기 ~ 21. 하반기 : 건설공사 시행 ○ '21년 하반기 : 운영개시(1단계) 				